



1



2

Chauffage à distance (CAD) Le Noirmont Raccordements privés et usines

DOMAINE D'ACTIVITE

Référence générale : Génie civil

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Terrassement de fouilles en tranchées.
Mise en place de canalisation de chauffage et de chambres de purges.

Pose de pavés et bordures

Pose de revêtement

MAITRE DE L'OUVRAGE

Bureaux Contren SA et Winkenbach SA, La Chaux-de-Fonds
MM. J. Büchi et F. Mouzeler

MANDATAIRE

Bureau d'ingénieur JOBIN & Partenaires SA, Delémont

CHEF DE PROJET

Mr. Jean Jobin

EXECUTION DES TRAVAUX

Printemps-été 2011 (privés) / été 2012 (usines)

QUANTITES PRINCIPALES

Excavation de fouilles :	3'000 m ³
Excavation de roche :	870 m ³
Mise en place sable de fouille :	570 m ³
Pose de pavée et bordures :	130 m
Evacuation et taxes :	1'170 m ³
Mise en place terre végétale :	3000 m ²
Revêtement :	270 to

RESPONSABLE ENTREPRISE

Chef de chantier : A. Ruffieux

Chef d'équipe : M. Butillon



4



3

Décapage de la terre végétale (1)

Creusage des fouilles (2)

Mise en place des tuyaux de chauffage (3)

Remblayage et compactage des fouilles (4)